

**LUCRARI IN CONTINUARE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire lucrare</b>	<b>Constructor</b>	<b>Contract nr.</b>	<b>Valoare contract cu TVA</b>	<b>Valoare decontată</b>	<b>Observații</b>
1	Lucrari de sistematizare pe verticala Sediul PMC – zona pietonala	<i>S.C. Optim S.A.</i>	Act Aditional nr.14/2014	550.000	400.000	Sunt prevazute lucrari de amenajare platforma pietonala, instalatii electrice, sanitare si mobilier urban. Lucrare executata in proportie de 80%.
2	Execuție str. I.L.Caragiale	<i>S.C. Turner Construct S.R.L. Bucuresti</i>	19.169/07.05.2014	3.983.852,40	1.583.742,79	Finalizat infrastructura, turnat 90 % primul strat (de rezistență), urmează finalizarea acestuia, turnarea stratului de uzură, amenajare trotuare și spații verzi
3	Reabilitare termică blocuri A9, A20, A21, A23	<i>S.C. Total Construcții S.R.L.</i>	25.651/19.06.2014	1.325.478	393.114,53	A21 – realizat termosistem 90 %, urmează tencuiala decorativă A23 – realizat termosistem 40 %, urmează tencuiala decorativă A9 și A20 au început lucrările de termoizolare.
4	Lucrări C+M Gradenă Parc Dumbrava	<i>S.C. Optim S.A.</i>	32.192 / 01.08.2014	546.661,18	-	S-a realizat partea de fundații (armare și turnare betoane), urmează armarea și turnarea stâlpilor, grinzilor și a plăcii

						peste parter(camera de proiectie).
5	Amenajare pista bicicliști	<i>S.C. Construct B.M.V. Călărași</i>	15.125/ 09.04.2014	229.464,23	146.803,96	Lucrari in curs de finalizare.
6	Execuție Parc Sală Polivalentă	<i>S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L.</i>	30.629/ 18.08.2010	5.700.736	2.497.884	S-a executat zona de acces și urmează placarea zonei treptelor
7	Rețea apă Siderca Uzina de apă	<i>S.c. Instal Service S.R.L. Ilfov</i>	26.296/ 24.06.2011	3.380.918,5 4	3.162.814,74	Lucrare finalizată, urmează efectuarea probelor după terminarea lucrărilor la puțurile forate
8	Reparații rețea apă bloc N38,N42	<i>S.C. RCH CON Instal S.R.L. Călărași</i>	15.287/ 09.04.2014	117.849,60	30.477,77	Realizare 50 % din rețea inclusiv cămine de racord. Urmează realizarea racordurilor la cele 7 scări prevăzute în proiect.
9	Reparații trotuare str. Prel. București	<i>S.C. Drumuri și Poduri S.A.</i>	22.180/ 27.05.2014	199.846,83	100.747,55	Finalizat în proporție de 95 %. Lucrările principale de pavaj finalizate (1370 mp), au rămas completări borduri.
10	Rețea canalizare str. Digului ( tr. Str. Dropiei – str. Grădiștea )	<i>S.C. Ecoaqua S.A.</i>	35.057 / 21.08.2014	28.195,51	-	Finalizate 100 %
11	Canalizare Cartier Mircea vodă – str. Crângului, str. Grădiștea, str. Digului,	<i>S.C. Ecoaqua S.A.</i>	33.821 / 12.08.2014	130.519,44	-	Finalizate 100 %

	str. M. Viteazu - între str. Sulfinei și str. Zefirului					
12	Montat guri de scurgere pe str. Sulfinei și str. Grădiștea	S.C. <i>Ecoaqua S.A.</i>	35.055 / 21.08.2014	45.273,58	-	Finalizate 100 %
13	Reparații str. George Coșbuc	S.C. <i>Telpron Comex S.R.L.</i>	30.707/ 23.07.2014	75.921	-	Lucrare contractată dar neîncepută, deoarece nu s-au executat racordurile la o parte din locatari.
14	Eficientizarea consumului de energie termică pt. 6 Școli din mun Călărași-program Casa Verde(șc. 5, șc. 10, șc.11, Colegiul Barbu Știrbei, Lic. M. Eminescu, Grup șc. Danubius)	S.C. <i>Alfa Bit S.R.L. București</i>	54.026/ 30.11.2010	2.714.738	147.684	Finalizat, urmează semnarea situațiilor de plată și recepția la terminarea lucrărilor.
15.						
16.	Recondiționare și întreținere statui din metal	S.C. <i>Cupidon Zeleno S.R.L.</i>	28.980/ 11.07.2014	59.137	-	Lucrare finalizată în proporție de 95 %
17.	Hidrânți de incendiu Ansamblul de locuințe Parc Rezidențial	S.C. <i>ACL S.R.L.</i>	33.690/ 11.08.2014	9.972,32	-	Lucrare finalizată, urmează a fi decontată și recepționată

	Știrbei - Vodă					
17.	Reparații artere oraș	<i>S.P. Pavaje Spații Verzi</i>	Comenzi lucrări			Finalizate: str. Panduri, Mușețelului, bl. H13, parcare creșă(K18) În prezent se lucrează pe str. Dobrogei. S-a început de la sere, s-a făcut intrarea în Cimitir Sf. Lazăr, se continuă până la intersecție cu str. Plevna( în cca. 2 zile se finalizează str. Dobrogea). Urmează Aleea Centralei și Aleea Grădiniței și bl. L42.

## PROPUNERE LUCRARI IN URMATOAREA PERIOADA

- Alimentare cu apa cartier Obor Nou
- Alimentare cu apa cartier Livada
- Lucrari de reparatii strazi prin plombare si covor asfaltic
- Continuarea lucrarilor de modernizare Iluminat Public in municipiul Calarasi

- Retea canalizare str. Doina
- Finalizare lucrari de reprofilare pe strazile adiacente I. L. Caragiale
- Se vor executa lucrari de marcaje rutiere in municipiul Calarasi incepand cu data de 01.09.2014