

no	Proiecte investitii	proiectul beneficiaza de finantare din fonduri europene? (da/nu)	Stadiu (in implementare/contractare/evaluare)Termen finalizare	termen finalizare	Buget proiect					Finantat din credit	Executant lucrari	Ordin de incepere lucrari - a fost emis?	stadiu de realizare fizic	stadiu de realizare valoric (cat s-a platit pana in prezent)	din ce surse s-au facut platile (buget local/granturi)	Data de finalizare	
					Valoare totala	Valoare eligibila	Valoare grant	contributia proprie	Plati efectuate								
1	Imbunatatirea transportului public de calatori	da-REGIO	In implementare - 07.08.2026	07.08.2026	20.243.204,54	19.838.340,43	20.243.204,54	404.864,11	131.038,83	8.000.000	SWARCO TRAFIC ROMANIA SRL	DA - OIL nr. 150415/06.10.2025	0,00%	0,00%		21.05.2026	
2	Cresterea eficientei energetice Scoala Gimnaziala Mi	da PNRR	In implementare/ Termen finalizare: 20.06.2026	20.06.2026	2.214.328,91	2.214.328,91	2.214.328,91	0,00	150.657,04	500.000	CONCEPTUAL TERM CONSTRUCT SRL	A FOST EMIS IN DATA DE 07.07.2025	84,81%	0,00%	GRANT	20.06.2026	
3	Cresterea eficientei energetice Scoala Gimnaziala Ni	da PNRR	IMPLEMENTARE	20.12.2025	20.498.115,40	17.896.932,67	20.498.115,40	2.601.182,73	4.597.087,16	5.000.000	SC SIGMA HOUSE CONSTRUCT SRL (Lider) - SC CONCAS SRL (ASOCIAT)	Nr.72824 / 27.03.2025	41,00%	26,32%	3.019,745.22 GRANT + 1.210,132.62 BUGET LOCAL	27.03.2026	
4	A1,A2,A3, A4,A5	da PNRR	In implementare	27.06.2026	7.820.447,36	7.820.447,36	7.820.447,36	0,00	1.861.779,65	2.500.000	DECORA REZIDENT SRL	DA 02.09.2024	40,00%	38,56%	GRANT	21.11.2025	
5	renovare energetica cladiri rezidentiale - blocuri A15,A17,N43	da_PNRR	IMPLEMENTARE	27.12.2025	5.406.711,68	5.406.711,68	5.406.711,68		1.676.356,65	1.800.000	Asocierea SC RIKKO STEEL SRL-lider și SC ROCHEM CORP SRL, asociat	Ordine de Incepere a lucrărilor nr. 121363 din 05.07.2024, 121370 din 05.07.2024, 121371 din	68,00%	30,00%	granturi PNRR	05.05.2026	
6	Platetele pentru cat arunci - dotarea cu insule ecologice	da PNRR	Implementare - 30.12.2025	30.12.2025	4.097.943,50	4.097.943,50	4.097.943,50	0,00	0,00	1.200.000	N/A	N/A	0,00%	0,00%		30.12.2025	
7	Infintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV)	da PNRR	Implementare - 30.06.2026	30.06.2026	4.558.786,52	4.558.786,52	4.558.786,52	0,00	1.654.833,53	1.200.000	Conceptual Term Construct SRL	DA - OIL nr. 107637/23.06.2025	46,98%	36,30%	PNRR	30.06.2025	
8	Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public	AFM	IMPLEMENTARE	10.02.2027	5.600.636,74	5.520.352,88	4.968.317,59	632.319,15	253.113,00	1.000.000	-	-	-	-	-	-	
9	Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte sociale J 27	AFM	IMPLEMENTARE	10.07.2027	5.522.033,46	4.914.069,81	5.522.033,46	607.963,65	119.428,40	1.400.000							
10	Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinte sociale J 22	AFM	IMPLEMENTARE	10.07.2027	5.579.572,86	4.914.069,81	5.579.572,86	665.503,05	119.428,40	1.400.000							
					8.315.436,08					8.000.000	ACHIZIȚIE ÎN DERULARE	NU	0	0	BUGET LOCAL	18 LUNI DUPĂ ÎNCHIEIEREA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI ȘI A EMITERII ORDINULUI DE ÎNCEPERE	
11	Lucrari de amenajare Piata Unirii																
12	PT+executie amenajare parcuri si trotoare str pei Bucuresti				1.370.189,80					1.000.000	PREGATIREA DOCUMENTATIE IN VEDEREA ACHIZITIEI						
13	Modernizare str Mihail Kogalniceanu				5.845.328,19					2.000.000	S.C. ZMC TRADING S.R.L.	DA	50%	50%	BUGET LOCAL / PNI ANGHEL SALIGNY		
TOTAL						97.072.735,04					35.000.000,00						